

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม 2568



องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศพด.บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	0	ม.ค.68 - มี.ค.68			√	กองช่าง	ม.ค. 2568 - ก.ย. 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ 1 (ซอยข้างบ้านพ่อแกลง เทวพันธ์)	120,000	0	มิ.ย.68 -ส.ค.68			√	กองช่าง	มิ.ย.2568 – ส.ค. 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบุง หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนางบรรจง อนุคำ)	100,000	0	ม.ค 68 - เม.ย.68			√	กองช่าง	ม.ค.2568 –ก.ย. 2568
4	โครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้าน โนนใจดี หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายสุพจน์)	400,000	0	เม.ย.68 - ก.ย.68			√	กองช่าง	เม.ย.2568 - ก.ย.68
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน โนนใจดี หมู่ที่ 4 (เส้นฟาร์มนกกระทา)	100,000	0	มี.ค.68 - ก.ย.68			√	กองช่าง	มี.ค.68 - ก.ย.68

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงถมดิน โดยการ ลงลูกรังเสริมผิวถนน บ้านเหล่า เจริญ หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านพ้อดาบ)	100,000	100,000	มี.ค.68 - พ.ค.68	√			กองช่าง	ธ.ค.67 – ม.ค.68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 5 (เส้นหลังร.ดอนหวายตาไถ่)	120,000	0	เม.ย.68 - มิ.ย.68			√	กองช่าง	เม.ย.68 – ก.ย.68
8	โครงการปรับปรุงระบบสูบ น้ำประปาหมู่บ้าน เป็น 2 ระบบ (ไฟฟ้ากับพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 5	100,000	0	ม.ค.68 - เม.ย.68			√	กองช่าง	เม.ย.68 – ก.ย.68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5 (เส้นบ้านแม่รำ)	200,000	200,000	มี.ค.68 - พ.ค.68	√			กองช่าง	เม.ย.68 - ก.ย.68
10	โครงการปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน(ห้องประชุมสระบัว)	100,000	0	ธ.ค.67 - มี.ค.68			√	กองช่าง	เม.ย.68 - ก.ย.68

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินกา รเสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินกา ร		
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพ้ออุดร หินอ่อน)	100,000	0	มี.ค.68			√	กองช่าง	มี.ค.68 – ก.ย.68
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1 (เส้นทางไพศาล บุตรชา)	100,000	0	ก.พ.68			√	กองช่าง	เม.ย.68 – ก.ย.68
13	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ขนาด 3 แรง และ 5 แรง บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ 1	50,000	50,000	ก.ค.68 - ก.ย.68	√			กองช่าง	ธ.ค.67
14	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ 2	150,000	0	เม.ย.68 - พ.ค.68		√		กองช่าง	มี.ค. 68 - พ.ค.68
15	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ หมู่บ้าน บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ 2	150,000	150,000	พ.ค.68 - มิ.ย.68	√			กองช่าง	มี.ค.68 - เม.ย.68

[illegible]

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลยังได้มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- 1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก นำมาปฏิบัติได้น้อย
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหา ยังมีความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณที่จำกัด

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ความมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- 2) เห็นควรพิจารณานำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการก่อนโดยพิจารณาศักยภาพด้านงบประมาณของ อบต.
- 3) เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95