

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ อำเภอแม่อุ้งเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดิน โดยการเสริมดินพร้อมลง ลูกรัง บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	99,300	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	15 มี.ค.67 – 14 เม.ย.67
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคมคุ้มใต้ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5	100,000	99,800	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	18 มี.ค.67 – 17 เม.ย.67
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	99,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	20 มี.ค.67 – 19 พ.ค.67
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน อ่างใหญ่ หมู่ 1 (เส้นบ้านทราย ทอง)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ก.ค.67 - ก.ย.67
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	100,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ก.ค.67 - ก.ย.67

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินก าร		
6	โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา โดยใช้โซล่าเซลล์ บ้านเจริญ สามัคคี หมู่ 2	100,000	100,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	มี.ค.67 – ก.ย.67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ 3 (เส้นหลังศาลาประชาคม)	500,000	495,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ส.ค.67 – ก.ย.67
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน โนนใจดี หมู่ 4 (เส้นบ้านนายสุรชาติ)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ส.ค.67 – ก.ย.67
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5 (เส้นสี่วาสะ)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67
10	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล บุง	300,000	300,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67

ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า เป็นเหตุให้การดำเนินงานตามแผนงานล่าช้า แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- 1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มีปัญหา ยังมีความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มีงบประมาณที่จำกัด

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ความมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- 2) เห็นควรพิจารณานำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการก่อนโดยพิจารณาศักยภาพด้านงบประมาณของ อบท.
- 3) เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95