

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ หมู่ ๑ บ้านอ่างใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	จัดซื้อและ ติดตั้งแล้ว			กองช่าง	๒๓ ก.พ. ๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๖๙
๒	จัดซื้อเครื่องหันย่องกิ่งไม้แบบ เครื่องยนต์	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	จัดซื้อ แล้ว			กองช่าง	๒๗ เม.ย.๖๘ - ๑ พ.ค.๖๙
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านอ่างใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๕ ก.ย. ๖๘ - ๒๐ ต.ค.๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านเจริญ สามัคคี (เส้นบ้านพ้ออ่วง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๑๑ ม.ค.๖๘ - ๒๔ ก.พ.๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านบุง (เส้นบ้านยายบัน)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๑๕ มิ.ย.๖๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านโนนใจดี (เส้นบ้านพ้อเขาว์ ปรายยา)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๑๘ เม.ย.๖๘ - ๑๖ มิ.ย.๖๙

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน เหล่าเจริญ หมู่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๙ ม.ค.๖๘ - ๒๒ ก.พ. ๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านเหล่าเจริญ (เส้นศาลากลางบ้านคุ้มไต้)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	ก่อสร้าง เสร็จแล้ว			กองช่าง	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๙

ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไต้ได้มีการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก นำมาปฏิบัติได้น้อย
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบุง มีปัญหา ยังมีความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบุง มีงบประมาณที่จำกัด

ส่วนที่ ๔

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบุง ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- ๒) เห็นควรพิจารณานำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการก่อนโดยพิจารณาศักยภาพด้านงบประมาณของ อบต.
- ๓) เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕

