

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุง
รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงา น รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดิน โดยการเสริมดินพร้อมลง ลูกรัง บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	99,300	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	15 มี.ค.67 - 14 เม.ย.67
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคมคุ้มไต้ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5	100,000	99,800	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	18 มี.ค.67 - 17 เม.ย.67
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	99,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			กองช่าง	20 มี.ค.67 - 19 พ.ค.67
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน อ่างใหญ่ หมู่ 1 (เส้นบ้านทราย ทอง)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67			ยังไม่มี งบประมาณ	กองช่าง	ก.ค.67 - ก.ย.67
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1	100,000	100,000	ต.ค.66 - มี.ค. 67			ยังไม่มี งบประมา ณ	กองช่าง	ก.ค.67 - ก.ย.67

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินกา รเสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา โดยใช้โซล่าเซลล์ บ้านเจริญ สามัคคี หมู่ 2	100,000	100,000	ต.ค.66 - มี.ค.67			ยังไม่มียง ประมาณ	กองช่าง	มี.ค.67 - ก.ย.67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านปุง หมู่ 3 (เส้นหลังศาลาประชาคม)	500,000	495,000	ต.ค.66 - มี.ค.67			ยังไม่มียง ประมาณ	กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน โนนใจดี หมู่ 4 (เส้นบ้านนายสุรชาติ)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค.67			ยังไม่มียง ประมาณ	กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5 (เส้นสี่วาสะ)	200,000	200,000	ต.ค.66 - มี.ค.67			ยังไม่มียง ประมาณ	กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67
10	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล ปุง	300,000	300,000	ต.ค.66 - มี.ค.67			ยังไม่มียง ประมาณ	กองช่าง	ส.ค.67 - ก.ย.67

ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- 1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก นำมาปฏิบัติได้น้อย
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มีปัญหา ยังมีความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มีงบประมาณที่จำกัด

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบุง ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ความมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- 2) เห็นควรพิจารณานำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการก่อนโดยพิจารณาศักยภาพด้านงบประมาณของ อปท.
- 3) เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95